Via XXVII Aprile, 17 - 51100 Pistoia Tel. 0573/3711 Fax 0573/37676

Gentile Consigliere Comunale Lorenzo Boanini
E p.c. Sindaco Alessandro Tomasi
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Gelli
Segretario Generale Dr.ssa Daria Vitale

OGGETTO: SCUOLA CINO DA PISTOIA interrogazione prot.98736 del 17/07/2023

Gentile consigliere,

in risposta alla sua interrogazione in oggetto, su delega del Sindaco, ai sensi dell'art.21, comma 3, del regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, sulla base di quanto comunicatomi dagli uffici competenti, comunico quanto segue:

## Premesso che

I lavori per la costruzione della Nuova Scuola Cino hanno subito un rallentamento a causa di eventi e circostanze impreviste ed inaspettate, quali la morte dell'appaltatore legale rappresentante mandatario del raggruppamento di imprese esecutrici, e che tali circostanze hanno determinato dopo la data del decesso un rallentamento dei lavori;

che, in conseguenza al decesso del Sig Vincenzo Russo gli uffici legali, gli uffici tecnici e il Segretario comunale hanno iniziato subito l'iter per la conclusione dell'opera prendendo atto della perdita dei requisiti di ordine generale ex art. 80 c.5 lett.c d.lgs.50/2016 della Società mandataria della RTP VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.r.l., in conformità a quanto disposto dall'art.48 comma 17 del D.Lgs. 50/2016;

che concluso l'iter burocratico intercorso, che ha richiesto i tempi necessari a effettuare i controlli di rito, in data 13/07/2023 è stato sottoscritto l'Addendum al contratto d'Appalto in forza del quale l'ex impresa mandante della RTI, Bennato S.a.s. di Bennato Alessandro & C. proseguirà, in qualità di unico soggetto, il rapporto negoziale in sostituzione dell'impresa Vincenzo Russo Costruzioni S.r.l., dichiarando altresì di mantenere l'impresa Schettino & D'Acunto S.r.l. in qualità di impresa cooptata;

preso atto che con la stessa determina è stato approvato lo schema di addendum al contratto d'Appalto e concessa una proroga dei tempi contrattuali per la ripresa e l'esecuzione dei lavori fino al 31 dicembre 2023.

## Si comunica che:

dopo la firma dell' addendum i lavori sono immediatamente ripresi con fine lavori prevista per il 31/12/2023;

che dopo la fine dei lavori sarà la Dirigente del plesso secondo la sua autonomia scolastica a decidere le modalità e i tempi per la fruibilità della scuola.

D

Comune di Pistoia Protocollo N.0109096/2023 del 09/08,

in riferimento alle classi della Scuola Cino, trasferite fin dal 2014 nel plesso Roncalli a causa della chiusura del prefabbricato per motivi di sicurezza e presenza di amianto, in accordo con la dirigente del plesso, saranno tutte ricollocate nel plesso della Scuola Cino.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti

Pistoia 09/08/2023

## L'Assessore

Dott ssa Alessandra Frosini

