



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Promozione Sportiva

Via XXVII Aprile, 17 - 51100 Pistoia Tel. 0573/3711 Fax 0573/37676

Gentile Consigliere Comunale Boanini

E p.c. Sindaco Alessandro Tomasi

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Gelli

Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina Cruso

OGGETTO: **INTERROGAZIONE CONSIGLIERE LORENZO BOANINI "Stato avanzamento lavori Biblioteca San Giorgio"**

Gentile consigliere,

in risposta alla sua interrogazione in oggetto, su delega del Sindaco, ai sensi dell'art.21, comma 3, del regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, sulla base di quanto comunicatomi dagli uffici competenti, in ordine ai quesiti sollevati dal consigliere e dopo essermi consultata con ufficio tecnico competente

Comunico quanto segue:

- i lavori a cui fa riferimento sono quelli deliberati dalla G.C. con atto n. 403 del 13/12/2023. La documentazione per la procedura di affidamento è in corso di redazione, la programmazione dei lavori deliberati si è intersecata con altre procedure in corso del Servizio. L'inizio lavori è stimato per la prima settimana di marzo con conclusione prevista entro 45 giorni.

- I lavori su la struttura "Biblioteca San Giorgio" appaltati sono conclusi.

- le migliorie strutturali portate a termine riguardano tutti interventi di messa in sicurezza ai fini antincendio di strutture in acciaio, compartimentazioni ai fini antincendio, compartimentazioni impiantistiche, con relative certificazioni di posa in opera dei dispositivi necessari. E' stato poi concluso il ripristino e la riapertura della scala che serve l'uscita di sicurezza a piano primo, lato via Pertini, intervento che ha consentito la riapertura al pubblico di detto ambiente.

- la consistenza del Quadro Economico è variata come chiaramente esposto nella D.G.C. n. 403 del 13/12/2023 per le motivazioni ivi riportate.

- a titolo notiziale aggiungo che parte dei lavori hanno interessato marginalmente anche la copertura con interventi puntuali volti a migliorare l'allontanamento delle acque meteoriche dal compluvio e potenziali infiltrazioni alla base dei "camini di luce". Il Servizio ha inoltre pianificato indagini sulla copertura in zinco-titanio che a circa 20 anni dalla sua realizzazione e a causa della sua conformazione e della scelta progettuale fatta a suo tempo necessita di verifiche in particolare nel colmo e nella sovrapposizione dei pannelli ondulati, tutti punti dai quali si infiltrino le acque meteoriche che una volta entrate nel pacchetto di copertura interno, scivolano lungo le curve voltate della copertura.

Pistoia, 05/02/2024

L'Assessore

Dott.ssa Alessandra Frosini

