



Comune di Pistoia

Assessorato Protezione civile, Assetto idrogeologico,
Mobilità urbana e metropolitana,
Trasporto pubblico locale; Viabilità e Infrastrutture;
Polizia municipale e sicurezza; Verde pubblico
Tel. 0573 371 547

Ai Consiglieri Comunali del
Gruppo Consiliare Pistoia Ecologista Progressista
p.c. Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Gelli
Al Segretario Generale

OGGETTO: Risposta all'interrogazione dei Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Pistoia Ecologista e Progressista in merito a "Riqualificazione dei percorsi pedonali nel quartiere di Bonelle 80". Prot. N 9559 del 20.1.2023 .

Gentile Consigliere,

con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto da Lei presentata, su delega del Sindaco, ai sensi dell'art.21 del Regolamento sul funzionamento e sull'organizzazione del Consiglio Comunale, comunico quanto segue:

Il termine ultimo per il completamento dei lavori era il 13/05/2023, con richiesta di proroga da parte della ditta appaltatrice di 90 giorni.

Era già stata prevista una proroga di 90 giorni per far fronte alla difficoltà iniziale di reperire manovalanza e garantire il completamento dei lavori.

È stata inoltre certificata una sospensione dei lavori dal 12/12/2022 al 20/02/2023 dovuta alle avverse condizioni climatiche che non consentivano di movimentare i mezzi d'opera e di gettare il calcestruzzo; il cantiere è rimasto fermo durante il periodo di sospensione lavori come indicato al punto precedente.

Il Consorzio Stabile R.C.R. di Aversa (CE) – appaltatore dei lavori - ha richiesto formalmente di poter subappaltare alcune lavorazioni (pavimentazioni in calcestruzzo) all'impresa EDILTEC RUOTOLO Srl e il subappalto è stato autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 2425 del 6/12/2022.

Il contratto, richiamando l'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, prevede l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto all'ultimazione lavori, penale che sarà applicata a partire dal giorno successivo al termine contrattuale in caso di ritardo.

Gli strumenti che l'amministrazione dispone, in sede di redazione di gara, per eventualmente circoscrivere e/o limitare il ribasso offerto dalle imprese partecipanti sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti).

Alla gara hanno partecipato 26 operatori economici come si evince dal verbale di gara allegato alla Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2469 del 30/11/2021.

Per quanto attiene la riqualificazione delle recinzioni e della pavimentazione dei campetti di Bonelle 80 e delle relative attrezzature non sono attualmente previsti progetti.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

L'Assessore
Alessio Bartolomei

U
COMUNE DI PISTOIA
Comune di Pistoia
Protocollo N. 0072150/2023 del 23/05/2023